

ÚSEKY UVEDENÉ DO PROVOZU

úsek 05, IČ 41 Šternov – IČ 49 Psáře

zahájeno: 05/2013
vedeno do provozu: 10/2014
předpokládané náklady: 823 071 tis. Kč bez DPH
nabídková cena: 523 095 tis. Kč bez DPH
zhotovitel: EUROVIA CS

úsek 09, IČ 66 Loket – IČ 75 Hořice

zahájeno: 05/2013
vedeno do provozu: 11/2014
předpokládané náklady: 997 209 tis. Kč bez DPH
nabídková cena: 624 914 tis. Kč bez DPH
zhotovitel: „Sdružení CPI pro D1“, sestavené společnostmi COLAS CZ a PORR

úsek 14, IČ 104 Větrný Jeníkov – IČ 112 Jihlava

zahájeno: 04/2013
vedeno do provozu: 09/2015
předpokládané náklady: 941 580 tis. Kč bez DPH
nabídková cena: 649 186 tis. Kč bez DPH
zhotovitel: „Sdružení CPI pro D1“, sestavené společnostmi COLAS CZ a PORR

úsek 21, IČ 153 Lhotka – IČ 162 Velká Bíteš

zahájeno: 04/2013
vedeno do provozu: 09/2015
předpokládané náklady: 967 222 tis. Kč bez DPH
nabídková cena: 596 809 tis. bez DPH
zhotovitel: OHL ŽS a Alpine Bau CZ

úsek 22, IČ 162 Velká Bíteš – IČ 168 Devět křížů

zahájeno: 04/2016
předpokládané zprovoznění: 7/2017
předpokládané náklady: 715 000 tis. Kč bez DPH
nabídková cena: 685 096 tis. Kč bez DPH
zhotovitel: Spol. pro modernizace D1, úsek 22 (Alpine Bau CZ a. s., OHL ŽS, a. s., EUROVIA CS, a. s.).

ÚSEKY V REALIZACI

úsek 03, IČ 29 Hvězdonice – IČ 34 Ostředek

zahájeno: 04/2015
předpokládané zprovoznění: 11/2016
předpokládané náklady: 576 724 tis. Kč bez DPH
nabídková cena: 549 424 tis. Kč bez DPH
zhotovitel: METROSTAV + SWIETELSKY + HOCHTIEF

úsek 06, IČ 49 Psáře – IČ 56 Soutice

zahájeno: 03/2016
předpokládané zprovoznění: 11/2017
předpokládané náklady: 995 000 tis. Kč bez DPH
nabídková cena: 929 351 tis. Kč bez DPH
zhotovitel: Společnost MTS + SWIETELSKY D1 úsek 06, Psáře – Soutice

úsek 15, IČ 112 Jihlava – IČ 119 Velký Beranov

zahájeno: 08/2016
předpokládané zprovoznění: 11/2017
předpokládané náklady: 710 000 tis. Kč bez DPH
nabídková cena: 589 997 tis. Kč bez DPH
zhotovitel: Vodohospodářské stavby, s r. o. + FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. + BT Beton – Technik GmbH

úsek 18, IČ 134 Měřín – IČ 141 Velké Meziříčí, západ

zahájeno: 09/2015
předpokládané zprovoznění: 11/2017
předpokládané náklady: 1 051 007 tis. Kč bez DPH
nabídková cena: 1 030 001 tis. Kč bez DPH
zhotovitel: EUROVIA + STRABAG

úsek 25, IČ 178 Ostrovačice – IČ 182 Kývalka

zahájeno: 06/2015
předpokládané zprovoznění: 11/2016
předpokládané náklady: 494 604 tis. Kč bez DPH
nabídková cena: 452 229 tis. Kč bez DPH
zhotovitel: Skanska

ÚSEKY VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

úsek 04, IČ 34 Ostředek – IČ 41 Šternov

zahájení VŘ: 08/2016
termín podání nabídek: 11/2016
předpoklad zahájení: 03/2017
předpokládané náklady: 1 060 000 tis. Kč bez DPH

úsek 10, IČ 75 Hořice – IČ 81 Koberovice

zahájení VŘ: 04/2016
termín podání nabídek: 08/2016
předpoklad zahájení: 03/2017
předpokládané náklady: 1 003 200 tis. Kč bez DPH

úsek 12, IČ 90 Humpolec – IČ 104 Větrný Jeníkov

zahájení VŘ: 04/2016
termín podání nabídek: 08/2016
předpoklad zahájení: 03/2017
předpokládané náklady: 2 050 000 tis. Kč bez DPH

úsek 20, IČ 146 V. Meziříčí – IČ 153 Lhotka

zahájení VŘ: 08/2016
termín podání nabídek: 11/2016
předpoklad zahájení: 03/2017
předpokládané náklady: 869 000 tis. Kč bez DPH

**Modernizace dálnice D1
v úseku Mirošovice–Kývalka**

stav k 10/2016



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR