


# přehled staveb **ŘSD**



## **Dálnice D0** Pražský okruh


Stav k 01/2022

# Klíčová data

Kód	Název stavby	Délka (km)	Zahájení	Zprovoznění	Cena (Kč)
	<b>510 Satalice–Běchovice</b>	4,7		1984/1993	
A1	<b>511 Běchovice–D1</b>	12,6	2024	2027	9 387 768 595 *
	<b>512 D1–Vestec</b>	8,8		09/2010	
	<b>513 Vestec–Lahovice</b>	8,3		09/2010	
	<b>514 Lahovice–Slivenec</b>	6		09/2010	
	<b>515 Slivenec–Třebonice</b>	7,2		1983	
	<b>516 Třebonice–Řepy</b>	3,3		2000	
	<b>517 Řepy–Ruzyně</b>	2,5		2001	
A5	<b>518 Ruzyně–Suchdol</b>	8,3	2027	2030	12 587 160 000 *
A6	<b>519 Suchdol–Březiněves</b>	6,7	2027	2030	11 361 449 728 *
A7	<b>520 Březiněves–Satalice</b>	13	2026	2029	Var. 1: 8 927 116 488* Var. 2: 10 767 913 456* Var. 3: 20 284 871 368*
<b>Celkem km/Kč</b>		<b>82,8*</b>			<b>42 263 494 811</b> <b>44 104 291 799</b> <b>53 621 249 691</b>


\* včetně 1,4 km (součást stavby D7 MÚK Aviatická – MÚK Ruzyně)

\* Předpokládaná cena



- Zprovozněno 50 %
- V realizaci 0 %
- V přípravě 50 %

## POSTUP ZPROVOŽŇOVÁNÍ PRAŽSKÉHO OKRUHU





# Dálnice D0 Pražský okruh



**520 Březiněves – Satalice**  
13,0 km (předpokl. realizace 2026 – 2029)  
stav přípravy: zpracování dokumentace EIA

**519 Suchdol – Březiněves**  
6,7 km (předpokl. realizace 2027 – 2030)  
stav přípravy: příprava dokumentace EIA

**518 Ruzyně – Suchdol**  
8,3 km (předpokl. realizace 2027 – 2030)  
stav přípravy: příprava dokumentace EIA

**D7 MÚK Aviatická – MÚK Ruzyně, 2. etapa**  
1,4 km (předpokl. realizace 2024 – 2026)  
stav přípravy: aktualizace DÚR

**517 Řepy – Ruzyně**  
2,5 km (zprovozněno 2001)

**516 Třebonice – Řepy**  
3,3 km (zprovozněno 2000)

**515 Sliveneč – Třebonice, zkapacitnění**  
7,0 km (předpokl. realizace 2025 – 2027)  
stav přípravy: zpracování záměru projektu

**514 Lahovice – Sliveneč**  
6,0 km (zprovozněno 2010)

**513 Vestec – Lahovice**  
8,3 km (zprovozněno 2010)

**512 D1 – Jesenice – Vestec**  
8,8 km (zprovozněno 2010)








**511 Běchovice – D1**  
12,6 km (předpokl. realizace 2024 – 2027)  
stav přípravy: řeší se odvolání k ÚR

**510 Satalice – Běchovice, zkapacitnění**  
4,1 km (předpokl. realizace 2024 – 2026)  
stav přípravy: probíhá doplnění žádosti o vydání ÚR

-  zprovozněné úseky – 40,9 km
-  předpoklad zahájení v roce 2024 – 18,1 km
-  předpoklad zahájení v roce 2025 – 7,0 km
-  předpoklad zahájení v roce 2026 – 13,0 km
-  předpoklad zahájení v roce 2027 – 15,0 km

**Celková délka D0: 82,8 km**  
stav k 01/2022

**Legenda**

-  dálnice
-  silnice I. třídy, 4pruhové
-  silnice I. třídy
-  číslo dálnice
-  číslo silnice
-  silnice II. třídy
-  silnice III. třídy

0 2 4 km


Geografická data poskytl VGHMÚF Dobruška, © MO ČR, 2018







## D0 511 Běchovice–D1



EIA	ZP	UR	SP	VŘ	ZS	UP
11/2017	04/2010	07/2020*	2022	2022	2024	2027

<b>Stav</b>	V přípravě
<b>Délka (m)</b>	12 637
<b>Kategorie</b>	D 34,5/100
<b>Tunely</b>	Dubeč 275 m / 267 m Na Vysoké 385 m / 392 m)
<b>Mosty (dálniční)</b>	5
<b>MÚK</b>	MÚK Dubeč, MÚK Uhřetěves, MÚK Říčany, MÚK Lipany
<b>Zhotovitel DÚR+DSP</b>	Satra, spol. s r.o., APIS, ing. Lebeda
<b>Cena (bez DPH)</b>	9 387 768 595 Kč

### Stav MPV

- Ke dni 15. 7. 2019 byly zahájeny práce na majetkoprávní přípravě. Dle pokynu MD ČR byly zahájeny pouze práce na bezúplatných převodech, vyřešení duplicitních záznamů v KN a na problematických pozemcích s žalobou či s neprovedenými dědickými řízeními. Byl také dán souhlas s výkupy pozemků dotčených jak stavbou 511, tak i kompenzačními opatřeními hlavního města Prahy (se vzájemnou koordinací v souladu s uzavřeným Memorandem vč. jeho dodatku č.1).

#### Majetkoprávní přehled

- Počet LV: 238; počet vlastníků: 501; počet pozemků: 640 (k 10/2020 bylo vypořádáno 44 LV tj, 14%).
- Z toho počet duplicit: 14, počet dědických řízení: 9, počet žalob: 2.

### Zásadní podmínky

Koordinace staveb SOKP 511 a Přeložky I/12 tak, aby byly uvedeny do zkušební provozu nebo předčasného užívání ve stejném termínu. Zisk pravomocného územního rozhodnutí závisí na vypořádání všech podaných odvolání. MMR vyhovělo dne 28.12.2020 námítce systémové podjatosti a rozhodlo, že magistrát o odvoláních rozhodovat nemá.

### Další informace

- 23. 11. 2017 bylo vydáno závazné stanovisko stavby D0 511 k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí.
- Čistopis dokumentace DÚR byl dokončen 18. 5. 2018. Následně započalo projednání dokumentace DÚR s DOSS. Žádost o ÚR podaná 25. 9. 2018 na MČ Praha 22. Dne 24. 7. 2019 se uskutečnilo ústní jednání k územnímu rozhodnutí. Stavební úřad z důvodu zajištění transparentnosti svolal nové veřejné projednání stavby na 18. 12. 2019. Dne 30. 7. 2020 bylo vydáno a zveřejněno ÚR stavby SOKP 511. Proti vydanému ÚR bylo podáno 47 odvolání (4. 9. 2020 bylo zveřejněno na úřední desce). MMR ČR dne 23. 2. 2021 vydalo usnesení, ve kterém byl pověřen Krajský úřad Jihočeského kraje (JK) k vydání rozhodnutí ve věci odvolání proti rozhodnutí Úřadu městské části Praha 22.
- K 1. 6. 2019 byl vydán pokyn k zahájení prací na DSP. Projednání konceptu DSP. Zapracování požadavků architektonické studie. Dokumentaci DSP je možné z časového hlediska dokončit v čistopisu po vydání pravomocného územního rozhodnutí (do 12/2021). Projednání DSP s DOSS započne následně po vydání pravomocného ÚR s předpokládaným dokončením do 6 měsíců od zahájení. Předpoklad výkupu pozemků na rok 2021 lze odhadovat pouze na zelené pásy podél trasy D0 511.
- V současné době JK (odvolací orgán) prověřuje doklady vydané k územnímu řízení.

### Rizika přípravy

Očekávají se problémy s výkupem / vyvlastňováním - nesouhlas vlastníků pozemků s nabízenou cenou.


### Opatření k urychlení přípravy/výstavby

V současné době se připravují výkupy pozemků v koordinaci s hl. m. Prahou, a to v souladu s uzavřeným memorandem vztahujícím se na pozemky potřebné současně pro SOKP a pro kompenzační opatření (zelené pásy v režii hl. m. Prahy).

Zahájení prací na DSP před vydáním pravomocného ÚR.



## I/12 Běchovice – Úvaly (podmiňující stavba v rámci stavby 511)



EIA	ZP	UR	SP	VŘ	ZS	UP
02/2018	06/2002	2022	2023	2023	2025	2027

<b>Stav</b>	V přípravě
<b>Délka (m)</b>	12 640
<b>Kategorie</b>	S 24,5/110
<b>Mosty (na trase)</b>	6
<b>MÚK</b>	MÚK Běchovice, MÚK Koloděje, MÚK Újezd nad Lesy, MÚK Květnice, MÚK Škvorec, MÚK Tuklaty
<b>Zhotovitel DSP</b>	SUDOP Praha a.s.
<b>Cena (bez DPH)</b>	6 411 696 000 Kč

### Stav MPV

Nebylo zahájeno


### Aktuální problém v přípravě

### Další informace

- V lednu 2019 byl schválen čistopis DÚR a následně bylo zahájeno projednávání dokumentace DÚR s DOSS.
- Dne 28. 2. 2018 bylo vydáno závazné stanovisko stavby přeložky I/12 k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí.
- Dne 16. 9. 2021 bylo zveřejněno Oznámení zahájení územního řízení. Veřejné ústní jednání bylo stanoveno na 2. 11. 2021. Předpoklad vydání nepravomocného ÚR do 31. 12. 2021.
- Byl dokončen koncept DSP v 11/2020, probíhá vypořádání připomínek. Čistopis bude vypracován až po vydání pravomocného ÚR - předpoklad vydání pravomocného ÚR během roku 2022.



## D0 518 Ruzyně – Suchdol



EIA	ZP	UR	SP	VŘ	ZS	UP
2023	2022	2025	2025	2025	2027	2030

<b>Stav</b>	V přípravě
<b>Délka (m)</b>	8260
<b>Kategorie</b>	D 34/100
<b>Tunely</b>	Suchdol, Rybářka – celková délka: 2870 m
<b>Mosty (dálniční)</b>	8
<b>MÚK</b>	MÚK Přední Kopanina, MÚK Horoměřice, MÚK Suchdol, MÚK Rybářka
<b>Zhotovitel DÚR</b>	Pragoprojekt a.s
<b>Cena (bez DPH)</b>	12 587 160 000 Kč

### Stav MPV

Nebylo zahájeno

### Zásadní podmínky

- Základní podmínkou realizace stavby SOKP 518 a SOKP 519 je společné uvedení obou staveb do provozu současně.

### Další informace

Stavby 518 a 519 mají v současné době dokončeny čistopisy Technické studie (TES). Tyto dokumentace byly podkladem pro zpracování oznámení záměru, případně i pro dokumentaci EIA. Trasa SOKP vedená v těchto studiích je vedená výhradně v koridoru schválených ZUR hl.m. Prahy a Středočeského kraje (2. Aktualizace ZÚR Středočeského kraje nabyla účinnosti dne 4. 9. 2018).


- **Oznámení záměru stavby 518 předloženo na MŽP 3. 9. 2019 – Závěr zjišťovacího řízení MŽP byl vydán 18. 12. 2019.**
- Na základě připomínek hl. m. Prahy a dotčených obcí (městských částí) bylo v rámci závěrů zjišťovacích řízení uloženo ŘSD dopracovat dokumentaci - technické studie o další nové varianty, které budou použity pro zpracování dokumentace EIA.
- Pro stavby SOKP 518 a 519 bude zpracována a na MŽP předložena jedna EIA společná za obě stavby.
- Dokončení dokumentace EIA a předání na MŽP do 1. 4. 2023.
- Vydání závazného stanoviska v 12/2023.
- Zpracování DUSP v 12/2023, vydání pravomocného společného povolení předpokládáme v 12/2025.

### Opatření k urychlení přípravy/výstavby

Požadavky hl.m. Prahy na úpravy technického řešení mohou způsobit změny v zásadách územního rozvoje bez jejichž schválení může být příprava stavby pozastavena!



## D0 519 Suchdol – Březiněves



EIA	ZP	UR	SP	VŘ	ZS	UP
2023	2023	2025	2025	2026	2027	2030

<b>Stav</b>	V přípravě
<b>Délka (m)</b>	6670
<b>Kategorie</b>	D 34/100
<b>Mosty (dálniční)</b>	3
<b>MÚK</b>	MÚK Čimice, MÚK Ústecká, MÚK Březiněves
<b>Zhotovitel DÚR</b>	AFRY CZ s.r.o.
<b>Cena (bez DPH)</b>	11 361 449 728 Kč

### Stav MPV

Nebylo zahájeno

### Zásadní podmínky

- Hl.m.Praha – IPR předložil návrh vedení trasy v prostoru Dražanského údolí v tunelu mimo ceněné údolí Čimického potoka. Z pohledu HMP tato varianta otevírá nový prostor pro jednání s městskými částmi a dle jejich názoru přispěje k lepší projednatelnosti stavby v rámci povolenacích procesů.
- Dokumentace variantního řešení D0 519 byla dokončena 01/2020 a zaslána na IPR a MD, zároveň byla TES připomínkována PÚ ŘSD, závěrem je doporučení nezabývat se předmětnou tunelovou variantou z důvodu negativnímu vlivu na podzemní vody a výrazně vyšších stavebních nákladů.

### Další informace

U staveb 518 a 519 byly dokončeny čistopisy Technické studie (TES). Tyto dokumentace byly podkladem pro zpracování oznámení záměru, případně i pro dokumentaci EIA. Trasa SOKP vedená v těchto studiích je vedená výhradně v koridoru schválených ZUR hl.m. Prahy a Středočeského kraje (2. Aktualizace ZÚR Středočeského kraje nabyla účinnosti dne 4. 9. 2018).

- **Oznámení záměru stavby 519 předloženo na MŽP 3. 9. 2019 – závěr zjišťovacího řízení MŽP byl vydán 18. 12. 2019.**
- Na základě připomínek hl. m. Prahy a dotčených obcí (městských částí) bylo v rámci závěrů zjišťovacích řízení uloženo ŘSD dopracovat dokumentaci - technické studie o další nové varianty, které budou použity pro zpracování dokumentace EIA.
- Pro stavby SOKP 518 a 519 bude zpracována a na MŽP předložena jedna EIA společná za obě stavby.
- Dokončení dokumentace EIA a předání na MŽP do 1. 4. 2023.
- Vydání závazného stanoviska v 12/2023.
- Zpracování DUSP v 12/2023, vydání pravomocného společného povolení předpokládáme v 12/2025.


### Opatření k urychlení přípravy/výstavby

Požadavky hl.m. Prahy na úpravy technického řešení mohou způsobit změny v zásadách územního rozvoje bez jejichž schválení může být příprava stavby pozastavena!





## D0 520 Březiněves – Satalice



EIA	ZP	UR	SP	VŘ	ZS	UP
2024	2023	2026	2026	2027	2027	2030

<b>Stav</b>	V přípravě
<b>Délka (m)</b>	12 953
<b>Kategorie</b>	D 34/100
<b>Tunely (varianta)</b>	Třeboradice (1330 m), Veleň (450 m), Vinoř (2050 m)
<b>Mosty (dálniční)</b>	8/5 (dle výsledné varianty)
<b>MÚK</b>	MÚK Třeboradice, MÚK Přezletice, MÚK Vinoř, MÚK Satalice
<b>Zhotovitel TS</b>	Pragoprojekt a.s.
<b>Cena (bet DPH)</b>	Var. 1: 8 927 116 488 Kč Var. 2: 10 767 913 456 Kč Var. 3: 20 284 871 368 Kč

### Stav MPV


Nebylo zahájeno

### Zásadní podmínky

- V 01/2019 byly započaty práce na konsolidované TES, která variantně obsahuje 1. optimální řešení trasy, 2. řešení trasy zahloubené a 3. řešení trasy s tunelovou variantou.
- Posléze bude zpracována dokumentace pro oznámení EIA a následně dokumentace EIA. Konsolidovaná TES je zadána jako technicko-ekonomická studie, jejíž součástí je ekonomické hodnocení HDM-4 navržených variant.
- Představení konsolidované TES včetně ekonomického hodnocení CK MD za účasti zastupitelů dotčených MČ obcí se uskutečnilo 12. 2. 2020. Centrální komise MD rozhodla, že budou posuzovány všechny tři varianty. Na základě požadavku obcí i CK MDČR začalo ŘSD prověřovat technickou proveditelnost přeložky silnice II/610 v úseku Brandýs nad Labem – dálnice D0 jako přivaděče, a to mimo zástavbu obcí Dřevčice a Podolanka.
- Práce na oznámení EIA zahájeny 30. 4. 2020.

### Další informace

- Dokumentace pro oznámení záměru byla dokončena v 08/2020.
- Předání oznámení záměru na MŽP 10/2020.
- Závěry zjišťovacího řízení 03/2021.
- Ze ZZŘ vyplynulo podrobnější dopracování technického řešení variant 2 a 3 nejlépe kombinací technického řešení variant 2 a 3, a to s důrazem na vedení nivelety trasy D0 520 tak, aby byly v maximální možné míře eliminovány její vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví, a to se zohledněním relevantních požadavků v obdržených vyjádřeních.
- Dokumentace EIA bude zpracována do 07/2023 (tj. zjištění aktuálních dopravních intenzit vč. modelů pro budoucí hodnocené roky, akustické studie, emisní studie, biologické monitoriny a další nezbytné průzkumy atd.
- Vydání závazného stanoviska předpokládáme do 03/2024.
- Vydání pravomocného společného povolení: předpoklad v 02/2026 (následuje Dokumentace pro stavební povolení, výkupy pozemků, projednání, stavební povolení, soutěž na zhotovitele).
- Dokončení stavby předpoklad 2030 dle vybrané varianty.



řešená stavba  
 jiné stavby



0 1,5 3 km

Geografická data poskytl VGHMÚŘ Dobruška, © MO ČR, 2008

ROADMEDIA



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

## úsek 511 Běchovice – D1

Dálnice **D0**

### STAV PŘÍPRAVY / REALIZACE

V 09/2016 byly zahájeny práce na nové dokumentaci EIA. ŘSD ČR dokončilo dokumentaci EIA pro chybějící části Pražského okruhu na konci 04/2017. MŽP vydalo 27. 11. 2017 závazné stanovisko EIA. Následovalo zpracování podmínek stanoviska do DÚR, její projednání s dotčenými orgány a příprava žádosti o ÚR. Dne 24. 7. 2019 se v Praze-Uhřetěvesi uskutečnilo veřejné ústní projednání územního řízení. ŘSD dodalo SÚ všechny požadované dokumenty, včetně vypořádání podaných připomínek. Kvůli procesní chybě SÚ ve věci obeslání vlastníků se ale muselo uskutečnit nové ústní projednání, k němuž došlo 18. 12. 2019. K vydání ÚR (zatím nepravomocného) došlo 30. 7. 2020. Proti ÚR bylo podáno 47 odvolání. Zisk pravomocného ÚR závisí na vypořádání všech podaných odvolání odvolacím orgánem, kterým byl rozhodnutím MMR z 23. 2. 2021 určen Krajský úřad Jihočeského kraje. V současné době JK (odvolací orgán) prověřuje doklady vydané k územnímu řízení. Koncem 04/2021 byl dokončen čistopis DSP. Aktuálně se poptává zpracovatel pyrotechnického průzkumu.

EIA	ZP	UR	SP	VŘ	ZS	UP
11/2017	04/2010	07/2020*	2022	2022	2024	2027

**Význam zkratk:** EIA: Stanovisko EIA • ZP: Schválení záměru projektu • UR: Vydání územního rozhodnutí • SP: Vydání stavebního povolení • VŘ: Vyhlášení výběrového řízení • ZS: Zahájení výstavby • UP: Uvedení do provozu **\*zatím nepravomocné**

### DATA O STAVBĚ

#### Hlavní trasa:

délka: 12 637 m  
 kategorie: D 34,5/100 (kategorie D 33,5 dle ČSN s rozšířeným SDP)

#### Tunely:

Dubeč – 232 m, Na Vysoké – 394 m

#### Mostní objekty:

mosty na trase: 5, nadjezdy: 9  
 na větvích MÚK: 2  
 ostatní mosty mimo hlavní trasu: 3  
 lávky pro pěší a cyklisty: 2 (127 m)  
 propustky: 9

#### Mimoúrovňové křižovatky:

Dubeč, Uhřetěves, Říčany, Lipany

#### Přeložky a úpravy ost. komun.:

Štěrboholská radiála: délka 1463 m  
 (kategorie: R 25,5/100)  
 silnice I/2: (délka: 731 m)  
 silnice III. třídy: 9 (délka: 5027 m)  
 místní komunikace: 1 (délka: 550 m)  
 chodníky a cyklostezky: 2 (1260 m)  
 polní cesty: 10

#### Opěrné zdi a zárubní zdi:

opěrné: 2 (délka: 184 m)  
 zárubní: 16 (délka: 15 134 m)

#### Protihlukové stěny:

počet: 16 (celková délka: 7800 m)

#### Celkový objem zemních prací:

násypy: 1 800 000 m<sup>3</sup>  
 výkopy: 2 600 000 m<sup>3</sup>

#### Přeložky a úpravy inž. sítí:

vodohospodářské objekty: 55  
 objekty elektro: 48  
 objekty trubních vedení: 2  
 drážní objekty: 10

#### Název stavby:

D0 511: Běchovice–D1

#### Místo stavby:

Praha a Středočeský kraj

#### Katastrální území:

Dolní Počernice, Běchovice, Dubeč,

Hájek u Uhř., Uhřetěves, Královice, Kolovraty, Nedvězí u Říčan, Říčany u Prahy, Lipany, Kuří u Říčan, Nupaky

#### Druh stavby:

novostavba

#### Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

#### Zpracovatel DÚR:


APIS, ing. Lebeda

#### Zpracovatel DSP:

Satra, spol. s r.o.

#### Předpokládaná cena stavby:

9 387 768 595 Kč (bez DPH)



## Běchovice – Úvaly

## Silnice I/12

### STAV PŘÍPRAVY / REALIZACE

Na stavbu je dokončena dokumentace EIA, tedy vliv stavby na životní prostředí podle nových pravidel. Nová dokumentace EIA je paralelně dle shodných pravidel připravena i pro stavbu 511 silničního okruhu kolem Prahy, neboť obě dvě stavby spolu svébytně souvisí. Dokumentace EIA byla předložena na MŽP, které ji začátkem roku 2018 odsouhlasilo.

Podrobný geotechnický průzkum byl dokončen. Byly podrobně vypořádávány požadavky obcí a městských částí.

V lednu 2019 byl schválen čistopis DÚR a následně bylo zahájeno projednávání dokumentace DÚR s DOSS. Dne 28. 2. 2018 bylo vydáno závazné stanovisko stavby přeložky I/12 k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí. Dne 3. 6. 2019 bylo požádáno o územní rozhodnutí u MČ Praha 21, dne 11. 7. 2019 byla předložena výzva MČ Praha 21 k doplnění žádosti do 17. 1. 2020, dne 15. 1. 2020 doplnění části dokladů a žádost o prodloužení termínu do 30. 6. 2020. Byly doloženy všechny doklady. Dne 16. 9. 2021 bylo zveřejněno Oznámení zahájení územního řízení. Veřejné ústní jednání se uskutečnilo 2. 11. 2021. Předpoklad vydání nepravomocného ÚR je do 31. 1. 2022. V 11/2020 byl dokončen koncept DSP. Připomínky byly poté vypořádány a zapracovány do konceptu čistopisu. Čistopis bude dopracován až po vydání pravomocného ÚR. Během roku 2022 budou probíhat potřebné průzkumy území.

### DATA O STAVĚ

**Hlavní trasa:**  
délka: 12 640 m  
kategorie: S 24,5/110  
počet stavebních objektů: 269

**Mostní objekty:**  
na hlavní trase: 6  
nadjezdy: 15

na ostatních komunikacích: 2  
celková délka mostů: 1761 m

**Mimoúrovňové křižovatky:**  
Běchovice, Koloděje, Újezd nad Lesy, Květnice, Škvorec, Tuklaty  
celková délka větví: 5381 m  
+ MUK Dubeč (část větve D délky 41 m)

**Ostatní křižovatky**  
okružní: 4  
**Protihlukové stěny a valy:**  
počet: 8 (celková délka: 1106 m)  
**Protihlukové valy:**  
počet: 1 (délka: 605 m)  
**Zemní valy:**  
počet: 25 (celková délka: 8370 m)  
**Úpravy ostatních komunikací:**  
sil. I/12 (větve Úvaly): 1 (délka: 188 m)  
silnice II. tříd: 1 (délka: 537 m)  
silnice III. tříd: 7 (délka: 4128 m)  
místní komunikace: 1 (délka: 564 m)  
úcelové komun.: 2 (délka: 667 m)  
příjezdové komun.: 9 (délka: 2555 m)

polní cesty: 8 (délka: 1342 m)  
přístupové cesty: 12 (d: 8258 m)  
stezky pro pěší a cyklisty: 5 (2670 m)  
chodník: 1 (délka: 1015 m)  
**Naváděcí zidky:**  
počet: 7 (celková délka: 645 m)  
**Přeložky a úpravy inž.sítí:**  
vodo hospodářské objekty: 62  
objekty elektro: 47  
přeložka plynovodu: 5  
**Celkový objem zemních prací:**  
výkopy: 1 980 000 m<sup>3</sup>  
náspy: 1 510 000 m<sup>3</sup>  
**Název stavby:**  
I/12 Běchovice-Úvaly

**Místo stavby:**  
Praha a Středočeský kraj  
**Katastrální území:**  
Dubeč, Běchovice, Koloděje, Újezd n. Lesy, Sibiřna, Květnice, Dobročovice, Škvorec, Úvaly, Tuklaty  
**Druh stavby:**  
novostavba  
**Objednatel:**  
Ředitelství silnic a dálnic ČR  
**Zpracovatel DSP:**  
Sudop Group I  
**Předpokládaná cena stavby:**  
6 411 696 000 Kč (bez DPH)

EIA	ZP	UR	SP	VŘ	ZS	UP
02/2018	06/2002	2022	2023	2023	2025	2027

**Význam zkratk:** EIA: Stanovisko EIA • ZP: Schválení záměru projektu • UR: Vydání územního rozhodnutí • SP: Vydání stavebního povolení • VŘ: Vyhlášení výběrového řízení • ZS: Zahájení výstavby • UP: Uvedení do provozu



## Pražský okruh

úsek 518  
Ruzyně – Suchdol



řešená stavba  
jiné stavby



0 1 2 km

Geografická data poskytl VGHMÚF Dobruška, © MO ČR, 2008

ROADMEDIA



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

## úsek 518 Ruzyně – Suchdol

Dálnice **D0**

### STAV PŘÍPRAVY / REALIZACE

Trasa SOKP vedená v těchto studiích je vedená výhradně v koridoru schválených ZUR hl.m. Prahy a Středočeského kraje (2. Aktualizace ZÚR Středočeského kraje nabyla účinnosti dne 4. 9. 2018).

Závěr zjišťovacího řízení MŽP byl vydán 18.12.2019. Závěr vyžaduje prověřit možnost zrušení přivaděče Rybářka, snížení nivelety tunelu v Suchdole, snížení nivelety trasy v oblasti Horoměřic, vybudování tunelu Suchdol raženou metodou. Tato opatření mají zásadní vliv na obě stavby 518, 519. Tento požadavek vyvolal nutnost zpracování TES s termínem do 12/2020. Uvedené varianty jsou dokončeny.

Na stavbu byl dokončen čistopis technické studie (TES), která byla podkladem pro zpracování oznámení záměru. Probíhá aktualizace TES, která bude podkladem pro zpracování dokumentace EIA. Dokončení aktualizované TES v čistopise se předpokládá v 03/2022. Zahájení prací na dokumentaci EIA (po zajištění veškerých požadovaných podkladů dle závěrů zjišťovacího řízení) se předpokládá v 03/2022. Dokončení čistopisu dokumentace EIA v 12/2022 a předání na MŽP v 04/2023. Vydání závazného stanoviska pak do 12/2023.

### DATA O STAVBĚ

#### Hlavní trasa:

délka: 8260 m  
kategorie: D 34/100 (kategorie D 33,5 dle ČSN s rozšířeným SDP)

#### Tunely:

počet: 2 (Suchdol, Rybářka)  
celková délka: 2870 m

#### Mostní objekty:

počet: 8  
z toho nadjezdů: 8  
celková délka mostů: 586 m

#### Mimoúrovňové křižovatky:

MÚK Přední Kopanina, MÚK Horoměřice, MÚK Suchdol, MÚK Rybářka  
celková délka větvi: 6359 m

#### Protihlukové stěny:

počet: 6 (celková délka: 1936 m)

#### Přeložky ostatních komunikací:

počet: 18  
z toho přivaděč Rybářka:  
MS2 9/9/50, 1860 m

silnice II. třídy: 2 (délka: 1371 m)  
silnice III. třídy: 2 (délka: 1571 m)  
místní komunikace: 5 (délka: 538 m)  
obslužné komun.: 2 (délka: 1515 m)  
polní cesty: 6 (délka: 4665 m)  
celková délka: 11 520 m

#### Název stavby:

D0 518 Ruzyně – Suchdol

#### Místo stavby:

Hlavní město Praha, Středočeský kraj

#### Katastrální území:

Přední Kopanina, Nebušice, Horoměřice, Lysolaje, Suchdol, Sedlec

#### Druh stavby:

novostavba

#### Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

#### Zpracovatel DÚR:

Pragoprojekt a.s.

#### Předpokládaná cena stavby:

12 587 160 000 Kč (bez DPH)

## Pražský okruh

úsek 519  
Suchdol – Březiněves



řešená stavba  
jiné stavby



0 1 2 km

Geografická data poskytl VGHMÚF Dobruška, © MO ČR, 2008

ROADMEDIA



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

## úsek 519 Suchdol – Březiněves

Dálnice **D0**

### STAV PŘÍPRAVY / REALIZACE

Trasa SOKP vedená v těchto studiích je vedená výhradně v koridoru schválených ZÚR hl. m. Prahy a Středočeského kraje (2. Aktualizace ZÚR Středočeského kraje nabyla účinnosti dne 4. 9. 2018).

Oznámení záměru stavby 519 předloženo na MŽP 3. 9. 2019 – závěr zjišťovacího řízení MŽP byl vydán 18. 12. 2019. Hlavní podmínkou je sloučení záměru D0 518 a 519 do jednoho záměru a předložit jednu dokumentaci EIA. ŘSD dále prověří korekci trasy kolem Dolních Chabry.

Stavby 518 a 519 mají rozpracované aktualizace Technické studie (TES). Dokončení TES v čistopise se očekává v 03/2022. Tato dokumentace bude podkladem pro zpracování dokumentace EIA. Dokončení čistopisu dokumentace EIA se předpokládá v 12/2022 a předání na MŽP v 04/2023. Vydání závazného stanoviska pak do 12/2023.

EIA	ZP	UR	SP	VŘ	ZS	UP
2023	2023	2025	2025	2026	2027	2030

**Význam zkratk:** EIA: Stanovisko EIA • ZP: Schválení záměru projektu • UR: Vydání územního rozhodnutí • SP: Vydání stavebního povolení • VŘ: Vyhlášení výběrového řízení • ZS: Zahájení výstavby • UP: Uvedení do provozu

### DATA O STAVBĚ

#### Hlavní trasa:

délka: 6670 m  
kategorie: D 34/100 (kategorie D 33,5 dle ČSN s rozšířeným SDP)

#### Mostní objekty:

dálniční mosty: 3, nadjezdy: 5  
na Prosecké radiále: 3  
na větších křižovatkách: 4  
nadchod pro zvěř: 1  
lávka pro pěší: 1  
celková délka mostů: 2185 m

#### Mimoúrovňové křižovatky:

MÚK Čimice, MÚK Ústecká,  
MÚK Březiněves  
celková délka větví: 11 978 m

#### Protihlukové stěny:

počet: 6  
**Přeložky ostatních komunikací:**  
počet: 18  
přestavba Prosecké radiály na D8: 1  
přivaděč Čimice: 1, (750 m)  
silnice II. tříd: 3 (1652 m)  
místní komunikace: 5  
polní cesty: celková délka 8444 m  
celková délka: 11 520 m

#### Celkový objem zemních prací:

výkopy: 2 265 764 m<sup>3</sup>  
násypy: 1 029 289 m<sup>3</sup>

#### Název stavby:

D0 519 Suchdol – Březiněves

#### Místo stavby:

Hlavní město Praha, Středočeský kraj

#### Katastrální území:

Suchdol, Bohnice, Čimice, Dolní Chabry, Zdíby, Březiněves, Dáblice

#### Druh stavby:

novostavba

#### Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

#### Zpracovatel TS:

AF-CITYPLAN spol. s r.o.


#### Zpracovatel DÚR:

Pudis a.s.


#### Předpokládaná cena stavby:

11 361 449 728 Kč (bez DPH)





- řešená stavba
- tunelová varianta
- jiné stavby



## úsek 520 Březiněves – Satalice

Dálnice **D0**

### STAV PŘÍPRAVY / REALIZACE

V 01/2019 byly započaty práce na konsolidované TES, která variantně obsahuje 1. optimální řešení trasy, 2. řešení trasy zahlušené a 3. řešení trasy s tunelovou variantou 2. Konsolidovaná TES je zadána jako technicko-ekonomická studie, jejíž součástí je ekonomické hodnocení HDM-4 navržených variant. Představení konsolidované TES včetně ekon. hodnocení CK MD za účasti zastupitelů dotčených MČ obcí se uskutečnilo 12. 2. 2020. Odevzdání čistopisu TES se předpokládá v 03/2022. Centrální komise MD rozhodla, že budou posuzovány všechny tři varianty. Na základě požadavku obcí i CK MD začalo RSD prověřovat technickou proveditelnost přeložky silnice II/610 v úseku Brandýs nad Labem – dálnice D0 jako přivaděče, a to mimo zástavbu obcí Dřevčice a Podolanka. Dne 19. 10. 2020 bylo zveřejněno oznámení o zahájení zjišťovacího řízení EIA k záměru. Závěr zjišťovacího řízení byl vydán 24. 3. 2021. Ze závěru např. plyne, že v dokumentaci EIA je nutné detailněji rozpracovat technické řešení variant 2 a 3 nebo (lépe) kombinaci těchto variant. Naopak varianta 1 se nedoporučuje v dokumentaci EIA nadále rozpracovávat a prověřovat. Zahájení prací na dokumentaci EIA se předpokládá v 08/2022. Následně zpracování dokumentace EIA se předpokládá do 07/2023.

EIA	ZP	UR	SP	VŘ	ZS	UP
2024	2023	2026	2026	2027	2027	2030

**Význam zkratk:** EIA: Stanovisko EIA • ZP: Schválení záměru projektu • UR: Vydání územního rozhodnutí • SP: Vydání stavebního povolení • VŘ: Vyhlášení výběrového řízení • ZS: Zahájení výstavby • UP: Uvedení do provozu

### DATA O STAVBĚ

**Hlavní trasa:**  
 délka: 12 953 m  
 kategorie: D 34/100 (kategorie D 33,5 dle ČSN s rozšířeným SDP)  
**Tunely (jen v tunelové variantě):**  
 Třeboradice (1330 m), Veleň (450 m), Vínohrady (2050 m)  
**Mostní objekty:**  
 počet: 21/15  
 z toho dálniční mosty: 8/5  
 nadjezdy: 8/4  
 na větších křižovatkách: 1/1  
 na kolektoru: 1/1  
 most na místní komunikaci: 1/1

železniční most: 1/1  
 technolog. mosty přes SOKP: 1/2  
 celková délka mostů: 1166/656 m  
**Mimourovňové křižovatky:**  
 MÚK Třeboradice, MÚK Přezletice, MÚK Vínohrady, MÚK Satalice  
**Protihlukové stěny a zemní valy:**  
 počet stěn: 1, počet valů: 24/14  
**Přeložky ostatních komunikací:**  
 počet: 18  
 silnice II. třídy: 1 (420 m)  
 silnice III. třídy: 7 (5044 m)  
 polní cesty: 4  
 celková délka: 5464 m

**Celkový objem zemních prací:**  
 výkopy: 3 037 090/4 789 359 m<sup>3</sup>  
 násypy: 94 246/317 881 m<sup>3</sup>  
**Název stavby:**  
 D0 520 Březiněves – Satalice  
**Místo stavby:**  
 Hlavní město Praha, Středočeský kraj  
**Katastrální území:**  
 Březiněves, Dáblčice, Horní Počernice, Miškovice, Satalice, Třeboradice, Vínohrady, Jenštejn, Podolanka, Přezletice, Radonice u Prahy, Veleň, Zdíby  
**Druh stavby:**  
 novostavba

**Objednatel:**  
 Ředitelství silnic a dálnic ČR  
**Zpracovatel TS:**  
 Společnost Pragoprojekt/APIS - SOKP 520  
**Předpokládaná cena stavby (bez DPH):**  
 Varianta 1: 11 824 778 938 Kč  
 Varianta 2: 13 829 497 298 Kč  
 Varianta 3: 24 099 396 641 Kč



## Poznámky

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



**ŘEDITELSTVÍ  
SILNIC A DÁLNIC ČR**